

C.6 INBETRIEBSETZUNGSPROTOKOLL FÜR ERZEUGUNGSEINHEITEN – MS



(vom Kunden auszufüllen. Für jede Erzeugungseinheit ist ein separates Protokoll auszufüllen)

ANLAGENANSCHRIFT

Stationsname/Feld-Nr./Adresse

ANLAGENBETREIBER

Vorname Nachname
 Telefon E-Mail

ANLAGENERRICHTER

(Elektrofachbetrieb)

Firma Postleitzahl, Ort
 Telefon E-Mail

ERZEUGUNGSEINHEIT

Einspeiseleistung kW
 Art

EINHEITEN-ZERTIFIKAT

Nummer
 Eintragung der Anlage in das Anlagenregister nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 EEG erfolgte am (Datum/Registernummer)

ENTKUPPLUNGSSCHUTZ DER ERZEUGUNGSEINHEIT

Vorhandene Schutzfunktionen	Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)			wertrichtig ausgelöst	
Frequenzsteigerungsschutz f>	51,5 Hz*	100 ms	<input type="checkbox"/>	Hz	<input type="checkbox"/>	ms	<input type="checkbox"/>
Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz	100 ms	<input type="checkbox"/>	Hz	<input type="checkbox"/>	ms	<input type="checkbox"/>
Spannungssteigerungsschutz U>>	1,20 U _{NS}	100 ms	<input type="checkbox"/>	U _{NS}	<input type="checkbox"/>	ms	<input type="checkbox"/>
Spannungsrückgangsschutz U<	0,80 U _{NS}	100 ms	<input type="checkbox"/>	U _{NS}	<input type="checkbox"/>	ms	<input type="checkbox"/>
Spannungsrückgangsschutz U<<	0,45 U _{NS}	300 ms	<input type="checkbox"/>	U _{NS}	<input type="checkbox"/>	ms	<input type="checkbox"/>

TF-SPERREN

In der Anschlusszusage gefordert ja nein NS MS
 Eingebaut ja nein
 Prüfprotokoll liegt vor ja nein

Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen an Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des VNB errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgte am

<input style="width: 95%; height: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%;" type="text"/>
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter