

# C.6 INBETRIEBSETZUNGSPROTOKOLL FÜR ERZEUGUNGSEINHEITEN – MS



(vom Kunden auszufüllen. Für jede Erzeugungseinheit ist ein separates Protokoll auszufüllen)

## ANLAGENANSCHRIFT

Stationsname/Feld-Nr./Adresse	
-------------------------------	--

## ANLAGENBETREIBER

Vorname		Nachname	
Telefon		E-Mail	

## ANLAGENERRICHTER

(Elektrofachbetrieb)

Firma		Postleitzahl, Ort		
Telefon		E-Mail		

## ERZEUGUNGSEINHEIT

Einspeiseleistung		kW
Art		

## EINHEITEN-ZERTIFIKAT

Nummer	
Eintragung der Anlage in das Anlagenregister nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 EEG erfolgte am (Datum/Registernummer)	

## ENTKUPPLUNGSSCHUTZ DER ERZEUGUNGSEINHEIT

Vorhandene Schutzfunktionen	Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)			wertrichtig ausgelöst
Frequenzsteigerungsschutz f>	51,5 Hz*	100 ms	<input type="checkbox"/>	MS-Schalter	<input type="checkbox"/>	NS-Schalter
Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz	100 ms	<input type="checkbox"/>	Hz	<input type="checkbox"/>	ms
Spannungssteigerungsschutz U>>	1,20 U <sub>NS</sub>	100 ms	<input type="checkbox"/>	U <sub>NS</sub>	<input type="checkbox"/>	ms
Spannungsrückgangsschutz U<	0,80 U <sub>NS</sub>	100 ms	<input type="checkbox"/>	U <sub>NS</sub>	<input type="checkbox"/>	ms
Spannungsrückgangsschutz U<<	0,45 U <sub>NS</sub>	300 ms	<input type="checkbox"/>	U <sub>NS</sub>	<input type="checkbox"/>	ms

## TF-SPERREN

In der Anschlusszusage gefordert	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	NS	<input type="checkbox"/>	MS
Eingebaut	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Prüfprotokoll liegt vor	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen an Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des VNB errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgte am		
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter